



## JUDEȚUL ARGEȘ

### CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA DANULUI

#### PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4/decembrie 2025

*privind aprobarea dispoziției de șantier nr. 1, a actului adițional nr.1 la contractul de lucrări nr. 4297/01.10.2025 și a devizului general actualizat aferent investiției "Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - str. Salcânilor"*

Consiliul Local al Comunei Valea Danului întrunit în ședință extraordinară;  
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5390/10.12.2025 al primarului comunei Valea Danului;
- Raportul de specialitate nr. 5394/10.12.2025 întocmit de dl. Iorga Nicolae-consilier achiziții publice în cadrul Comp. Achiziții publice-Monitorizarea procedurilor administrative;
- Dispoziția de șantier nr. 1/2025 privind obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș – str. Salcânilor";
- Devizul General-actualizat decembrie 2025 al obiectivului de investiții "Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș – str. Salcânilor" întocmit de proiectant SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL;

În conformitate cu prevederile:

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, conform căroră „Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare.”;
- art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd „Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații: c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial.”;
- art.129 alin. (1) și alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Valea Danului, respectiv: Comisia economico-financiară și de administrație, Comisia juridică și de disciplină, social-culturală, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, turism, precum și Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, mediu și agricultură;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

## HOTĂRÂRE:

**Art.1.** Se aprobă Dispoziția de șantier nr. 1/2025 privind obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - str. Salcânilor", conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.


**Art.2.** Se aprobă Devizul General-actualizat decembrie 2025 al obiectivului de investiții "Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - str. Salcânilor" întocmit de proiectant SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 4297/01.10.2025, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre și se împuternicește primarul comunei Valea Danului, dl. Preda Vasile, să semneze actul adițional.


**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-Județul Argeș, primarului comunei Valea Danului, Comp. Achiziții publice-Monitorizarea procedurilor administrative, Comp. Financiar-Contabilitate și va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe site-ul oficial al Primăriei comunei Valea Danului.


Adoptată astăzi: \_\_\_\_\_.2025

INIȚIATOR  
PRIMAR,  
Preda Vasile



AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
Luca Anisoara





## DISPOZITIE DE SANTIER



### MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA VALEA DANULUI, JUDEȚUL ARGES- STRADA SALCAMILOR"

In baza notei de constatare Nr. 1 din 2025 si in urma analizei situatiilor mentionate, se dispun urmatoarele:

In urma masuratorilor efectuate dupa finalizarea asternerii imbracamintii asfaltice pe urmatoarele drumuri de interes local:

- Strada Salcânilor

si a intocmirii de catre Constructor a ridicarilor topografice post-executie care cuprind cantitatile de lucrari real executate pe teren.

In urma analizei tehnice a NOTEI DE CONSTATARE ce a stat la baza intocmirii prezentei dispozitii de catre SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, impreuna cu comisia formata din reprezentantii mentionati mai jos (DIRIGINTE DE SANTIER, CONSTRUCTOR, BENEFICIAR) si in corelare cu ridicarea topo post-executie pusa la dispozitie de catre TOPOMETRIST se constata urmatoarele:

- Pe strada Salcânilor s-a constatat ca suprafata totala carosabila, drum cu imbracaminte asfaltica este de:  $S_0 = 533$  mp, drept pentru care se dispune suplimentarea cu 153 mp fata de situatia proiectata.
- Se dispune realizarea unui pereu din beton armat, pentru stabilizarea taluzurilor si a platformei rutiere de 23 ml ( 8,1 mp) si a unui pereu de aproximativ 21,7 ml (5,5 mp).
- Se dispune suplimentarea rigolei carosabile cu aprox 2 ml.
- Se dispune suplimentarea unor accese catre proprietati la cererea cetatenilor, de aproximativ 19 mp.
- Se dispune realizarea unei aripi de pod pentru elemente de siguranta rutiera.

Urmare a celor de mai sus, in baza masuratorilor din teren se vor intocmi antemasuratorile cu notele suplimentare.

Fata de noua situatie, proiectantul va intocmi antemasuratorile iar constructorul va intocmi devizele oferta pe baza antemasuratorilor.

Diferentele fata de documentatia initiala apar ca urmare a adaptarii locale a proiectului la situatia terenului, a solicitarilor cetatenilor din zona dar si ca urmare a vizitelor factorilor de decizie si a masuratorilor facute atat pe parcursul executiei lucrarilor cat si dupa intocmirea ridicarilor topo post-executie si nu constituie modificari substantiale aduse proiectului intial.

Prezenta Dispozitie de Santier (DSI/2025) se va anexa la Cartea Tehnica a Constructiei impreuna cu Nota Tehnica/Nota de Constatare, Antemasuratorile cu Notele de Comanda Suplimentara intocmite de Proiectant, Devizele Ofertantului in baza antemasuratorilor.

Acest document cuprinde atât renunțările la cantitățile de lucrări neexecutate sau parțial executate, cât și lucrările suplimentare necesare pentru finalizarea proiectului „**MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES- STRADA SALCAMILOR**”, din COMUNA VALEA DANULUI. Documentul este întocmit în urma verificărilor și situației de lucrări As Built și reglementează ajustările tehnice și financiare aferente.

### 1. Note de Comandă Suplimentară (NCS)

Fundamentare tehnică:

Lucrările suplimentare au fost solicitate pe baza:

- Modificărilor apărute pe parcursul execuției, care nu puteau fi prevăzute în proiectul inițial, dar care sunt necesare pentru siguranța și funcționalitatea proiectului.
- Condițiilor din teren, cum ar fi modificări geotehnice sau interferențe neprevăzute cu rețele de utilități, suplimentarea lucrărilor de captare a apelor pluviale, care au necesitat ajustări pentru asigurarea continuității lucrărilor.
- Legislației și normativelor tehnice aplicabile, care permit ajustarea cantităților și lucrărilor suplimentare pentru a asigura conformitatea cu cerințele de calitate și siguranță.


Conform prevederilor art. 21 și 23 din Legea 10/1995 și contractului de execuție încheiat între părți, constructorul are obligația de a aduce la îndeplinire lucrările suplimentare justificate tehnic și avizate de către beneficiar, cu respectarea clauzelor financiare stabilite în contract.

Proiectantul nu va fi responsabil pentru eventualele modificări neautorizate ale soluțiilor tehnice operate de constructor sau alte părți implicate în execuție. Toate lucrările suplimentare au fost aprobate de către beneficiar și dirigințele de șantier, conform procedurilor legale.

Se anexează prezentei dispoziții:

- Note de comanda suplimentara

PROIECTANT  
S.C. TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT S.R.L.



CONSTRUCTOR  
SC ALIFLOR INVEST 2008 SRL



ROMANIA  
BENEFICIAR  
UAT COMUNA VALEA DANULUI  
Comuna Valea Danului  
PRIMAR



DIRIGINTE DE SANTIER  
ROMANIA - I.S.C.  
ȚIRDEA GHE. ION  
DIRIGINTE DE SANTIER  
AUT. NR. 0025643 / 00029042  
DOMENIU SUBDOMENIU:  
1PC; 2.4; 3.1; 6.1; 6.2; 8.2; 9.2; 10

AUZAT  
PRESEDINTE DE SEDINTA

ANEXA 3 LA H.C.L. NR.

**ACT ADITIONAL NR.1  
LA CONTRACTUL DE LUCRARI**

**Nr. 4297 din 01.10.2025**

**Incheiat astazi: .....**

Intre:

**COMUNA VALEA DANULUI**, cu sediul in comuna Valea Danului, , jud Arges, tel/fax 0248/724458, e-mail :primarie@valeadanului.cjarges.ro CUI 4122035 , reprezentata legal prin dl.Preda Vasile, primar, in calitate de **Achizitor**, de o parte si

**S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL-**, cu sediul in Comuna Albestii de Arges, judetul Arges CUI: RO23496230 reprezentata prin Enescu Bogdan, in calitate de **Executant**, pe de alta parte au convenit incheierea prezentului act aditional in urmatoarele conditii

**Modificarea intervenita:**

Contractul de executie lucrari nr. 4297 /01.10.2025 incheiat intre Comuna Valea Danului si **S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL-** in vederea executiei lucrarilor aferente obiectivului "**Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Salcânilor**" conform prevederilor acceptate de parti se modifica dupa cum urmeza:

**La articolul 4 Obiectul contractului se adauga urmatorul articol dupa cum urmeaza:**

**Art.4.3.1** Se majoreaza valoarea contractului cu suma de **33.792,62 lei**, fără TVA, valoarea totala a contractului fiind de **197.237,68 lei** fara TVA, respectiv **238.657,59 lei** TVA inclus..

**Motivatia actului aditional**

Dispozitia de santier nr.1.

Celelalte prevederi contractuale raman neschimbate in masura in care nu contravin prevederilor actului aditional.

Prezentul act a fost incheiat astazi, ....., in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Achizitor

Executant

**COMUNA VALEA DANULUI**

**SC ALIFLOR INVEST 2008**

**Primar**

**Administrator,**

**PREDA Vasile**

**ENESCU Bogdan**

**DEVIZ GENERAL - actualizat Decembrie 2025**

al obiectivului de investiție :

**"Modernizare si reabilitare drumuri comunale in Comuna Valea Danului, judetul Arges - Strada Salcamlor"**

Se completeaza doar campurile


Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( inclusiv T.V.A. )		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	13.000,00	2.730,00	15.730,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	7.500,00	1.425,00	8.925,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	12.500,00	2.625,00	15.125,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.500,00	525,00	3.025,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	6.000,00	1.260,00	7.260,00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>39.000,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>47.190,00</b>
<b>Capitolul 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	197.237,68	41.419,91	238.657,59
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>197.237,68</b>	<b>41.419,91</b>	<b>238.657,59</b>

Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	1.183,41	0,00	1.183,41
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	986,18	0,00	986,18
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	197,23	0,00	197,23
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>1.183,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,41</b>
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>237.421,09</b>	<b>49.609,91</b>	<b>287.031,00</b>
	<b>Din care C + M (5.2+5.3+5.4+5.2.1+5.2.2+5.2.3)</b>	<b>197.237,68</b>	<b>41.419,91</b>	<b>238.657,59</b>

<b>TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:</b>	<b>287.031,00</b>
---	-------------------

**Beneficiar:**  
Comuna Valea Danului - Arges

SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL



**ROMANIA**  
**JUDETUL ARGES**  
**COMUNA VALEA DANULUI**

---

**REFERAT DE APROBARE**

Nr. 5390/10.12.2025

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispozitiei de santier nr.1, a actului aditional nr. 1 la Contractul de lucrari nr. 4297/01.10.2025 si a devizului general final aferent investitiei: **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Salcânilor”**

Prin aceasta hotărâre, propun spre dezbateri si aprobare Consiliului Local Valea Danului urmatoarele :

Modificarea contractului de achiziție prin actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrari nr. 4297/01.10.2025 încheiat între UATC Valea Danului și SC Aliflor Invest 2008 SRL, are în vedere majorarea valorii acestuia cu suma de **33.792,62 lei fără TVA** in urma implementării solutiilor tehnice dispuse prin Dispozitia de santier nr. 1.

Urmare a acestei ajustări, valoarea totală a contractului de executie este de **197.237,68 lei fara TVA, respectiv 238657,59 lei TVA inclus lei**, finanțat integral din bugetul local pe anul 2025.

Proiectantul, SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL a actualizat devizul general al investitiei **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Salcânilor”**, **principali indicatori tehnico-economici finali fiind:**  
Valoarea totală (INV) inclusiv TVA (lei)= 287.031,00 lei cu TVA și 237.421,09 lei fara TVA  
construcții montaj (C+M) = 238.657,59 lei cu TVA si 197.237,68 lei fara TVA

Așadar, supunem spre dezbateri și aprobare Consiliului Local al Comunei Valea Danului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispozitiei de santier nr.1, a actului aditional nr. 1 la contractul de lucrari nr. 4297/01.10.2025 si a devizului general final aferent investitiei: **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Salcânilor”**.

Primar,

Vasile Preda



ROMANIA  
JUDETUL ARGES  
COMUNA VALEA DANULUI

RAPORT DE SPECIALITATE

Nr. 5394/ 10.12.2025

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispoziției de santier nr.1, a actului aditional nr. 1 la Contractul de lucrări nr.4297 din 01.10.2025 si a devizului general final aferent investitiei: **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Salcânilor”**

Având în vedere dispozițiile legale prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții *“prin dispoziție de șantier dată de proiectantul lucrărilor și cu acordul scris al beneficiarului/ investitorului/ administratorului/ managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluțiilor tehnice din proiectele autorizate, fără emiterea unei noi autorizații de construire”*.

Contractele de achiziție publică pot fi modificate potrivit art. 221, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atunci când:

c)atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- (i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
- (ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;
- (iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acorduluicadru inițial;

Modificarea contractului de achiziție prin actul aditional nr. 1 are în vedere majorarea valorii acestuia cu suma de **33.792,62 lei fără TVA** în urma implementării soluțiilor tehnice aferente Dispoziției de santier nr. 1.

Dupa aceste modificări, valoarea totală a contractului de executie încheiat între UATC Valea Danului și SC Aliflor Invest 2008 SRL este de **197.237,68 lei fara TVA, respectiv 238657,59 lei TVA inclus**, finanțat integral din bugetul local

Proiectantul, SC Tehnic Innovation Construct SRL a elaborate devizul general final al investitiei **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Salcânilor”**, astfel principalii indicatori tehnico-economici sunt:

Valoarea totală (INV) inclusiv TVA (lei)= 287.031,00 lei cu TVA și 237.421,09 lei fara TVA  
construcții montaj (C+M) = 238.657,59 lei cu TVA si 197.237,68 lei fara TVA

Ținând cont de cele prezentate, consider ca oportun si legal proiectul de hotarâre privind aprobarea Dispoziției de santier nr.1, a actului aditional nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 4297 din 01.10.2025 si a devizului general final aferent investitiei: **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Salcânilor”**.

Întocmit,  
Consilier achiziții publice,  
IORGA Nicolae

