



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA DANULUI

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3/decembrie 2025**  
*privind aprobarea dispoziției de șantier nr. 1, a actului adițional nr.1 la contractul de lucrări nr. 4295/01.10.2025 și a devizului general final aferent investiției "Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - str. Hărăneștilor"*

Consiliul Local al Comunei Valea Danului întrunit în ședință extraordinară;  
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5381/10.12.2025 al primarului comunei Valea Danului;
- Raportul de specialitate nr. 5389/10.12.2025 întocmit de dl. Iorga Nicolae-consilier achiziții publice în cadrul Comp. Achiziții publice-Monitorizarea procedurilor administrative;
- Dispoziția de șantier nr. 1/2025 privind obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - str. Hărăneștilor";
- Devizul General-actualizat decembrie 2025 al obiectivului de investiții "Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - str. Hărăneștilor" întocmit de proiectant SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL;

În conformitate cu prevederile:

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare.”;
- art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd „Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații: c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial.”;
- art.129 alin. (1) și alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Valea Danului, respectiv: Comisia economico-financiară și de administrație, Comisia juridică și de disciplină, social-culturală, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, turism, precum și Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, mediu și agricultură;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

## HOTĂRÂRE:

**Art.1.** Se aprobă Dispoziția de șantier nr. 1/2025 privind obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - str. Hărăneștilor", conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.


**Art.2.** Se aprobă Devizul General-actualizat decembrie 2025 al obiectivului de investiții "Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - str. Hărăneștilor" întocmit de proiectant SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Se aprobă Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 4295/01.10.2025, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre și se împuternicește primarul comunei Valea Danului, dl. Preda Vasile, să semneze actul adițional.


**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-Județul Argeș, primarului comunei Valea Danului, Comp. Achiziții publice-Monitorizarea procedurilor administrative, Comp. Financiar-Ccontabilitate și va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe site-ul oficial al Primăriei comunei Valea Danului.

Adoptată astăzi: \_\_\_\_\_, 2025

INIȚIATOR  
PRIMAR,  
Preda Vasile



AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
Luca Ansoara






## DISPOZITIE DE SANTIER

Nr. 1/2025

Privind



### MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES- STRADA HARANESTILOR"

In baza notei de constatare Nr. 1 din 2025 si in urma analizei situatiilor mentionate, se dispun urmatoarele:

In urma masuratorilor efectuate dupa finalizarea austererii imbracamintii asfaltice pe urmatoarele drumuri de interes local:

- Strada Haranestilor

si a intocmirii de catre Constructor a ridicarilor topografice post-executie care cuprind cantitatile de lucrari real executate pe teren.

In urma analizei tehnice a NOTEI DE CONSTATARE ce a stat la baza întocmirii prezentei dispozitii de catre SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, impreuna cu comisia formata din reprezentantii mentionati mai jos (DIRIGINTE DE SANTIER, CONSTRUCTOR, BENEFICIAR) si in corelare cu ridicarea topo post-executie pusa la dispozitie de catre TOPOMETRIST se constata urmatoarele:

- Pe strada Haranestilor s-a constatat ca suprafata totala carosabila, drum cu imbracaminte asfaltica este de:  $S_0 = 1837,3$  mp, drept pentru care se dispune renuntarea cu 42,7 mp fata de situatia proiectata.,
- Se dispune realizarea unui pereu din beton armat, pentru stabilizarea taluzurilor si a platformei rutiere de 30 ml ( 15,4 mp).
- Se dispune realizarea unei platforme betonate, conform solicitarilor cetatenilor din zona de 8.8 mp
- Se dispune suplimentarea santului protejat cu aprox 25 ml si a rigolei betonate cu 89 ml.
- Se dispune realizarea unui cap de pod cu o suprafata de 0.4mp.
- Se dispune înlocuirea podetului tubular DN500 cu DN 400 cu lungimea de 4,8 m si executia unui acces la proprietate printr-un podet tubular DN400 cu lungimea de 8 m.
- La solicitarea beneficiarului si a cetatenilor se dispune renuntarea a 105 ml rigola canivou.

- Pe strada Haranestilor s-a constatat ca suprafata totala a acceselor in proprietati este de 62 mp drept pentru care se dispune renuntarea a 133 mp.

Urmare a celor de mai sus, in baza masuratorilor din teren se vor intocmi antemasuratorile cu notele de renuntare si notele suplimentare.

Fata de noua situatie, proiectantul va intocmi antemasuratorile iar constructorul va intocmi devizele oferta pe baza antemasuratorilor.

Diferentele fata de documentatia initiala apar ca urmare a adaptarii locale a proiectului la situatia terenului, a solicitarilor cetatenilor din zona dar si ca urmare a vizitelor factorilor de decizie si a masuratorilor facute atat pe parcursul executiei lucrarilor cat si dupa intocmirea ridicarilor topo post-executie si nu constituie modificari substantiale aduse proiectului initial.

Prezenta Dispozitie de Santier (DS1/2025) se va anexa la Cartea Tehnica a Constructiei impreuna cu Nota Tehnica/Nota de Constatate, Antemasuratorile cu Notele de Renuntare si Notele de Comanda Suplimentara intocmite de Proiectant, Devizele Ofertantului in baza antemasuratorilor.

Acest document cuprinde atat renuntarile la cantitatile de lucrari neexecutate sau partial executate, cat si lucrarile suplimentare necesare pentru finalizarea proiectului „**MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES- STRADA HARANESTILOR**”, din COMUNA VALEA DANULUI. Documentul este intocmit in urma verificarilor si situatiei de lucrari As Built si reglementeaza ajustarile tehnice si financiare aferente.

#### 1. Note de Renuntare (NR)

Fundamentare tehnica:

Renuntarile la anumite cantitati de lucrari au fost realizate pe baza:

- Documentatiei As Built, care reflecta situatia reala a lucrarilor efectuate, in comparatie cu proiectul tehnic aprobat.
- Verificarilor efectuate de dirigintele de santier si beneficiar, care au constatat discrepante intre cantitatile proiectate si cele realizate, cantitatile eliminate nefiind necesare pentru finalizarea lucrarii.
- Normativelor tehnice care impun ajustarea documentatiei conform realitatii din teren.

Conform prevederilor art. 21 si 23 din Legea 10/1995 si contractului de executie incheiat intre parti, constructorul are obligatia de a aduce la indeplinire lucrarile suplimentare justificate tehnic si avizate de catre beneficiar, cu respectarea clauzelor financiare stabilite in contract.

Proiectantul nu va fi responsabil pentru renuntarile la lucrari care rezulta din constatari ulterioare executiei, acestea fiind validate prin documentatia tehnica si situatiile de lucrari As Built.



## 2. Note de Comandă Suplimentară (NCS)

Fundamentare tehnică:

Lucrările suplimentare au fost solicitate pe baza:


- Modificărilor apărute pe parcursul execuției, care nu puteau fi prevăzute în proiectul inițial, dar care sunt necesare pentru siguranța și funcționalitatea proiectului.
- Condițiilor din teren, cum ar fi modificări geotehnice sau interferențe neprevăzute cu rețele de utilități, suplimentarea lucrărilor de captare a apelor pluviale, care au necesitat ajustări pentru asigurarea continuității lucrărilor.
- Legislației și normativelor tehnice aplicabile, care permit ajustarea cantităților și lucrărilor suplimentare pentru a asigura conformitatea cu cerințele de calitate și siguranță.

Conform prevederilor art. 21 și 23 din Legea 10/1995 și contractului de execuție încheiat între părți, constructorul are obligația de a aduce la îndeplinire lucrările suplimentare justificate tehnic și avizate de către beneficiar, cu respectarea clauzelor financiare stabilite în contract.

**Proiectantul nu va fi responsabil pentru eventualele modificări neautorizate ale soluțiilor tehnice operate de constructor sau alte părți implicate în execuție. Toate lucrările suplimentare au fost aprobate de către beneficiar și dirigintele de șantier, conform procedurilor legale.**


Se anexează prezentei dispoziții:

- Note de comanda suplimentara
- Note de renuntare



PROIECTANT,

S.C. TEHNIC INNOVATION CONSTRUCTORS R.L.




BENEFICIAR,

UAT COMUNA VALEA DANULUI



CONSTRUCTOR,

SC ALIFLOR INVEST 2008 SRL



AVIZAT  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANEXA 3 LA H.C.L.

**ACT ADITIONAL NR.1  
LA CONTRACTUL DE LUCRARI  
Nr. 4295 din 01.10.2025  
Incheiat astazi: .....**

Intre:

**COMUNA VALEA DANULUI**, cu sediul in comuna Valea Danului, , jud Arges, tel/fax 0248/724458, e-mail :primarie@valeadanului.cjarges.ro CUI 4122035 , reprezentata legal prin dl.Preda Vasile, primar, in calitate de **Achizitor**, de o parte si

**S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL-**, cu sediul in Comuna Albestii de Arges, judetul Arges CUI: RO23496230 reprezentata prin Enescu Bogdan, in calitate de **Executant**, pe de alta parte au convenit incheierea prezentului act aditional in urmatoarele conditii

**Modificarea intervenita:**

Contractul de executie lucrari nr.4295 /01.10.2025 incheiat intre Comuna Valea Danului si **S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL-** in vederea executiei lucrarilor aferente obiectivului **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Hărăneștilor”** conform prevederilor acceptate de parti se modifica dupa cum urmeza:

**La articolul 4 Obiectul contractului se adauga urmatorul articol dupa cum urmeaza:**

**Art.4.3.1** Se diminueaza valoarea contractului cu suma de **19.194,71 lei**, fără TVA valoarea totala a contractului fiind de **527.754,94 lei** fara TVA, respectiv **638.583,48 lei** TVA inclus..

**Motivatia actului aditional**

Dispozitia de santier nr.1.

Celelalte prevederi contractuale raman neschimbate in masura in care nu contravin prevederilor actului aditional.

Prezentul act a fost incheiat astazi, ....., in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Achizitor

Executant

**COMUNA VALEA DANULUI**

**SC ALIFLOR INVEST 2008**

**Primar**

**Administrator,**

**PREDA Vasile**

**ENESCU Bogdan**

## DEVIZ GENERAL - actualizat Decembrie 2025

al obiectivului de investiție :

"Modernizare si reabilitare drumuri comunale in Comuna Valea Danului, judetul Arges - Strada  
Harnestilor"

Se completeaza doar campurile

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( inclusiv T.V.A. )		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	13.000,00	2.730,00	15.730,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Experiență tehnică	7.500,00	1.425,00	8.925,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	22.500,00	4.725,00	27.225,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.500,00	525,00	3.025,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	7.500,00	1.575,00	9.075,00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>50.500,00</b>	<b>10.605,00</b>	<b>61.105,00</b>
<b>Capitolul 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	527.754,94	110.828,54	638.583,48
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>527.754,94</b>	<b>110.828,54</b>	<b>638.583,48</b>

Capitolul 5			
Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	3.166,52	0,00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2.638,77	0,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	527,75	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>3.166,52</b>	<b>0,00</b>
Capitolul 6			
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>581.421,46</b>	<b>121.433,54</b>
<b>Din care C + M (1.2+1.3+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>		<b>527.754,94</b>	<b>638.583,48</b>

**TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 702.855,00**

Beneficiar:  
Comuna Valea Danului - Arges

SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL



**ROMANIA**  
**JUDETUL ARGES**  
**COMUNA VALEA DANULUI**

---

**REFERAT DE APROBARE**

Nr. 5381/ 10.12.2025

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispoziției de santier nr.1, a actului aditional nr. 1 la Contractul de lucrari nr. 4295/01.10.2025 si a devizului general final aferent investitiei: **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Hărăneștilor”**

Prin aceasta hotărâre, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Valea Danului urmatoarele :

Modificarea contractului de achiziție prin actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrari nr. 4295/01.10.2025 încheiat între UATC Valea Danului și SC Aliflor Invest 2008 SRL, are în vedere diminuarea valorii acestuia cu suma de **19.194,71 lei fără TVA** în urma implementării solutiilor tehnice dispuse prin Dispoziția de santier nr. 1.

Urmare a acestei ajustări, valoarea totală a contractului de executie este de **527.754,94 lei fara TVA, respectiv 638.583,48 lei TVA inclus**, finanțat integral din bugetul local pe anul 2025.


Proiectantul, SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL a actualizat devizul general al investitiei **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Hărăneștilor”**, **principalii indicatori tehnico-economici finali fiind:**

Valoarea totală (INV) inclusiv TVA (lei)= 702.855,00 lei cu TVA și 581.421,46 lei fara TVA  
construcției montaj (C+M) = 638.583,48 lei cu TVA și 527.754,94 lei fara TVA

Așadar, supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Valea Danului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispoziției de santier nr.1, a actului aditional nr. 1 la contractul de lucrari nr. 4295/01.10.2025 si a devizului general final aferent investitiei: **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Hărăneștilor”**.

Primar,

Vasile Preda



ROMANIA  
JUDETUL ARGES  
COMUNA VALEA DANULUI

---

RAPORT DE SPECIALITATE

Nr. 5389/ 10.12.2025

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispoziției de santier nr.1, a actului aditional nr. 1 la Contractul de lucrări nr.4295 din 01.10.2025 si a devizului general final aferent investitiei: **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Hărăneștilor”**

Având în vedere dispozițiile legale prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții *“prin dispoziție de șantier dată de proiectantul lucrărilor și cu acordul scris al beneficiarului/ investitorului/ administratorului/ managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluțiilor tehnice din proiectele autorizate, fără emiterea unei noi autorizații de construire”*.

Contractele de achiziție publică pot fi modificate potrivit art. 221, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atunci când:

c)atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- (i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
- (ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;
- (iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acorduluicadru inițial;

Modificarea contractului de achiziție prin actul aditional nr. 1 are în vedere diminuarea valorii acestuia cu suma de **19.194,71** lei fără TVA in urma implementarii solutiilor tehnice aferente Dispoziției de santier nr. 1.

Dupa aceste modificări, valoarea totală a contractului de executie încheiat intre UATC Valea Danului și SC Aliflor Invest 2008 SRL este de **527.754,94** lei fara TVA, respectiv **638.583,48** lei TVA inclus, finanțat integral din bugetul local

Proiectantul, SC Tehnic Innovation Construct SRL a elaborate devizul general final al investitiei **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Hărăneștilor”**, astfel principalii indicatori tehnico-economici sunt:

Valoarea totală (INV) inclusiv TVA (lei)= 702.855,00 lei cu TVA și 581.421,46 lei fara TVA  
construcției montaj (C+M) = 638.583,48 lei cu TVA si 527.754,94 lei fara TVA

Ținând cont de cele prezentate, consider ca oportun si legal proiectul de hotarâre privind aprobarea actului aditional aferent investitiei: **“Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Valea Danului, județul Argeș - Str. Hărăneștilor”**

Întocmit,  
Consilier achiziții publice,  
IORGA Nicolae

