



ROMÂNIA

JUDEȚUL ARGHEȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA DANULUI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5/august 2024
privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. DS3/2024 aferentă obiectivului de investiții "Modernizare Drumuri de interes local în comuna Valea Danului, județul Argeș", precum și încheierea actelor adiționale nr. 4 și nr. 5 la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 4977/371/03.10.2022

Consiliul Local al Comunei Valea Danului întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3839/01.08.2024 al primarului comunei Valea Danului;
- Raportul de specialitate nr. 3849/01.08.2024 întocmit de dl. Iorga Nicolae-consilier achiziții publice în cadrul Comp. Achiziții publice-Monitorizarea procedurilor administrative;
- Dispoziția de șantier nr. DS3/2024 referitoare la obiectivul de investiții "Modernizare Drumuri de interes local în comuna Valea Danului județul Argeș" semnată de constructor Asocieria SC ALIFLOR INVEST 2008 SRL-SC CDM COMASTRAD SRL, proiectant SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL, SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, dirigințe de șantier autorizat Țirdea Ion, șef șantier Costinescu George și beneficiar Comuna Valea Danului;

În conformitate cu prevederile:

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare.”;
- art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd „Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații: c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; (ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial.”;
- art. 1 din O.U.G. nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară, conform căruia, „prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru sectorul construcții salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165.333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră.”;
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare;

- art.129 alin. (1) și alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Valea Danului, respectiv: Comisia economico-financiară și de administrație, Comisia juridică și de disciplină, social-culturală, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, turism, precum și Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, mediu și agricultură;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă Dispoziția de Șantier nr. DS3/2024 aferenta obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri de interes local în comuna Valea Danului, județul Argeș”, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Actul aditional nr. 4 și Actul aditional nr. 5 la Contractul de proiectare și execuție nr. 4977/371/03.10.2022, conform Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre și se împuternicește primarul comunei Valea Danului, dl. Preda Vasile, să semneze actele adiționale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-Județul Argeș, primarului comunei Valea Danului, Comp. Achiziții publice-Monitorizarea procedurilor administrative, Comp. Financiar-Contabilitate și va fi adusă la cunoștință publică prin publicare în format electronic pe site-ul oficial al Primăriei comunei Valea Danului, în condițiile legii.

Adoptată astăzi: __.08.2024

INIȚIATOR
PRIMAR,

Preda Vasile



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

Luca Anisoara

ROMANIA
JUDETUL ARGES
COMUNA VALEA DANULUI

REFERAT DE APROBARE

Nr. 3839 /01.08.2024

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispozitiei de santier nr.3 si a actelor aditionale nr. 4 si 5 aferente investitiei: **"Modernizare Drumuri de inters local in comuna Valea Danului, judetul Arges"**

Prin aceasta hotărâre, propun spre dezbateri si aprobare Consiliului Local Valea Danului urmatoarele :

Modificarea contractului de achiziție prin actul aditional nr. 4 are în vedere creșterea valorii acestuia cu 22.503,38 lei fără TVA eligibili din Capitolul Cheltuieli diverse și neprevăzute datorita modificarilor legislative- aplicare prevederi O.G 93/31.10.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară.

Modificarea contractului de achiziție prin actul aditional nr. 5 are în vedere creșterea valorii acestuia cu 51.228,65lei fără TVA eligibili din Capitolul Cheltuieli diverse și neprevăzute in urma aplicarii Dispozitiei de santier nr. 3


Dupa aceste modificări, valoarea totală a contractului de executie este de 5.195.061,73 lei fără TVA, respectiv 6.182.123,46 lei TVA inclus, finanțat integral prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny".

Avand in vedere faptul ca au fost necesare lucrări suplimentare DS1, DS2 si DS3 este justificata prelungirea duratei de executie a contractului cu 6 luni executie, astfel durata contractului va fi de 40 de luni din care 6 luni proiectare si 18 luni executie.

Așadar, supunem spre dezbateri și aprobare Consiliului Local al Comunei Valea Danului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispozitiei de santier nr.3 si a actelor aditionale nr.4 si 5 aferente investitiei: **"Modernizare Drumuri de inters local in comuna Valea Danului, judetul Arges"**.

Primar,

Vasile Preda



ROMANIA
JUDETUL ARGES
COMUNA VALEA DANULUI

RAPORT DE SPECIALITATE

Nr. 3849 /01.08.2024

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispoziției de santier nr.3 și a actelor aditionale nr. 4 și 5 aferente investiției: **"Modernizare Drumuri de inters local în comuna Valea Danului, judetul Arges"**

Ținând cont de faptul ca prin art 1 din O.G. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară, s-a aprobat ca " *pentru sectorul construcții salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră.*"

Având în vedere dispozițiile legale prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții " *prin dispoziție de șantier dată de proiectantul lucrărilor și cu acordul scris al beneficiarului/ investitorului/ administratorului/ managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluțiilor tehnice din proiectele autorizate, fără emiterea unei noi autorizații de construire.*"

Contractele de achiziție publică pot fi modificate potrivit art. 221, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atunci când:

c)atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului cadru inițial;

Având în vedere faptul ca au fost necesare lucrări suplimentare - dispozițiile de santier DS1, DS2 și DS3 este justificată prelungirea duratei de execuție a contractului cu 6 luni execuție, astfel durata contractului va fi de 40 de luni din care 6 luni proiectare și 18 luni execuție.

Modificarea contractului de achiziție prin actul aditional nr. 4 are în vedere creșterea valorii acestuia cu 22.503,38 lei fără TVA eligibili din Capitolul Cheltuieli diverse și neprevăzute datorită modificărilor legislative- aplicare prevederi O.G 93/31.10.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară.

Modificarea contractului de achiziție prin actul aditional nr. 5 are în vedere creșterea valorii acestuia cu 51.228,65 lei fără TVA eligibili din Capitolul Cheltuieli diverse și neprevăzute în urma aplicării Dispoziției de santier nr. 3

Dupa aceste modificări, valoarea totală a contractului de execuție este de 5.195.061,73 lei fără TVA, respectiv 6.182.123,46 lei TVA inclus, finanțat integral prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny".

Ținând cont de cele prezentate, consider ca oportun și legal proiectul de hotărâre privind aprobarea actului aditional aferent investiției: **"Modernizare Drumuri de inters local în comuna Valea Danului, judetul Arges"**

Întocmit,
Consilier achiziții publice,
IORGA Nicolae



ANEXA NR. 1 LA H.C.L.

DISPOZITIE DE SANTIER
NR. DS3 / 2024

Referitor proiect: "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Valea Danului, județul Argeș"

Obiective: Ulita Ciuresti + strada Miculesti tronson 1 + tronson 2

Incheiata azi 04.07.2024 in urma Notelor de Constatate nr. 3 / 04.03.2024 si nr. 4 / 27.06.2024 dar si a solicitarilor beneficiarului si a locuitorilor din zona.

In urma analizei tehnice a proiectantului SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL - SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL prin reprezentantii ing. Alexe Gheorghe si ing. Enescu Marius Elvis impreuna cu comisia formata din reprezentantii mentionati mai jos (diriginte de santier, constructor), se dispun urmatoarele:

Pe Ulita Ciuresti

- La podetul tubular $\varnothing 600\text{mm}$ existent de pe partea dreapta se va executa timpan la captare si camera cadere pentru linistirea apelor colectate de santul de pe partea dreapta;
- In zona pichetilor P3 – P4, pe partea dreapta se dipune inaltarea taluzului santului betonat disnpre proprietate pe $h = 70\text{cm}$ pentru protejarea fundatiei gardului existent, lungime protectie $L = 15\text{m}$ (10cm beton de ciment C20/25 pe 5cm nisip conform documentatie tehnica nr. 350 / 2022);
- Pe partea dreapta in zona accesului din dreptul pichetului P12, avand in vedere diferenta de nivel intre drum si poarta de acces, se dipune ca pe $L = 3.00\text{m}$ lungime continuarea taluzului santului betonat spre proprietate pe inca $h = 1.20\text{m}$ pentru asigurarea accesului in proprietate (10cm beton de ciment C20/25 pe 5cm nisip conform documentatie tehnica nr. 350 / 2022);
- Intre pichetii P8 – P17 (conform proiect zona poz. Km0+121 ÷ Km0+250), tinind cont ca terenul intalnit in urma sapturilor la platforma drumului este argilos si fara a prezenta zestre din material pietros, se dispune decopertarea materialului argilos pe circa $h = 30\text{cm}$ cu refacerea infrastructurii drumului (compactare tersasament dupa saptatura + asternere strat balast 20cm, suprafata platforma $S_{\text{platforma}} = 129\text{m} \times (4\text{m carosabil} + 2 \times 0,25\text{m acost. pietruit}) = 580,50\text{mp}$;

Pe strada Miculesti tronson 1:

- Se dipune ca pe partea dreapta incepand cu pichetul P1 si inclusiv in zona de curba pichet P4, executia de sant betonat pe $L = 40\text{m} + 30\text{m} = 70\text{m}$ si doua podete de acces cu teava corugata Dn300mm, $L = 5\text{m}/\text{podet}$ pe directia santului. Pe acesata lungime se dispune ca acostamentul sa se betoneze pe latime de $l = 0.50\text{m}$ cu beton de cimnet C20/25 de 10cm grosime pe 5cm nisip;
- Tinind cont ca drumul este in declivitate si in curba spre stanga intre pichetii P1 - P4, pentru asigurarea unei circulatii in conditii sigure se dispune ca partea carosabila sa se execute cu latime variabila de $l = 4.00 - 5.00\text{m}$ (4.00m pe zona de aliniament si 5.00m pe zona curbei);
- In zona fantanii de pe partea dreapta, pichet P4 + 10.00m, se dispune executia unei rigole carosabile acoperite pe $L = 5,50\text{m}$ lungime care va asigura si accesul spre fantana si catre drumul lateral din zona. Totodata rigola va prelua si apele ce vin de pe drumul lateral (acces lateral spre proprietate);
- Pentru asigurarea acceselor la proprietati pe partea dreapta unde s-a executat sant betonat, se dispune amenajarea a $N = 2$ buc podete tubulare de acces cu teava corugata Dn300mm cu $L = 5\text{m}/\text{buc}$ iar pe zona de capat a lucrarii (picheti P9 – P10) se dispune executia unei rigole carosabile acoperite pe $L = 8\text{m}$ lungime pentru a prelua apele din precipitatii si a preveni inundarea gospodariei din vecinatate.

Pe strada Miculesti tronson 2:

- Tinand cont de solicitarile beneficiarului si a cetatenilor din zona, santul betonat prevazut in proiect pe partea stanga intre pichetii P7+8m ÷ P13 sa va transforma in protectie taluz intre pichetii respectivi. Inaltimea taluzului in teren este variabila $h = 1.00 \div 1.30m$ similara desfasuratei santului iar structura este aceiasi cu a santului (10cm peruu din beton clasa C20/25 si 5cm strat drenant din nisip). Prin urmare, se va modifica santul astfel incat sa devina protectie de taluz fara modificari de valoare, suprafetele fiind aceiasi (conform proiect $S = 102,50m \times 1,15m$ desf. medie $\approx 118mp$).
- Tranformand santul betonat in protectie de taluz pe zona pichetilor de mai sus, se dispune renuntarea la rigola transversala carosabila acoperita cu placute prefabricate din zona pichetului P9+8m in lungime de $L = 5m$;
- In zona de inceput proiect drum, intre pichetii P 1 ÷ P2, pe o lungime de circa $L = 12m$ pe partea carosabila se dispune mentinerea stratului de asfalt ce se prezinta in stare buna. Se va mentine acest strat de asfalt si se dispune si amenajarea drumului pe zona de capat (zona pichet P19) cu aceiasi lungime de $L = 12m$ fara a aduce valori suplimentare ($S = 12m \times 3,50m = 42mp$).

Urmare a celor de mai sus, in baza masuratorilor din teren se vor intocmi antemasuratorile cu notele de renuntare si notele suplimentare. Fata de noua situatie, proiectantul va intocmi antemasuratorile iar constructorul va intocmi devizele oferta pe baza antemasuratorilor.

Diferentele fata de documentatia initiala apar ca urmare a adaptarii locale a proiectului la situatia terenului, a solicitarilor cetatenilor din zona dar si ca urmare a vizitelor factorilor de decizie si a masuratorilor facute pe parcursul executiei lucrarilor si nu constituie modificari substantiale aduse proiectului initial.

Prezenta Dispozitie de Santier (DS3/2024) se va anexa la Cartea Tehnica a Constructiei impreuna cu Notele de Constatate nr. 3 / 04.03.2024 si nr. 4 / 27.06.2024, Antemasuratorile cu Notele de Renuntare si Notele de Comanda Suplimentara intocmite de Proiectant, Devizele Ofertantului in baza antemasuratorilor.

Prezenta Dispozitie de Santier se va aviza de catre verificatorul de proiect si va face parte din proiectul sus mentionat.

Beneficiar,

Comuna Valea Danului,
dl. Preda Vasile



Constructor,

Asocierea S.C. ALIFLOR INVEST
2008 S.R.L. - S.C. CDM
COMASTRAD S.R.L.

dl. Enescu Bogdan (lider asociere
S.C. ALIFLOR INVEST 2008 S.R.L.)



Proiectant,

S.C. Centrul de Proiectare si
Consultanta Rutiera S.R.L.
dl. Măreș Gheorghe



Diriginte de Șantier,

dl. Tirdea Ion



dl. Grigorescu Daniel (asociat 1
S.C. CDM COMASTRAD S.R.L.)



S.C. TEHNIC INNOVATION
CONSTRUCT S.R.L.

dl. Enescu Marius Elvis



Sef Santier

dl. Costinescu George

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.

**ACT ADITIONAL NR.4
LA CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
Nr. 4977/371/03.10.2022**

COMUNA VALEA DANULUI

**ASOCIERIA
SC ALIFLOR INVEST 2008 SRL – lider asociat
SC COMESAD DRUMURI SRL - asociat 1
SC CENTRUL DE PROIECTARE SI
CONSULTANTA RUTIERA SRL – asociat 2
SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL – asociat 3**

A. Părțile contractante:

Comuna Valea Danului, adresa sediul în Comuna Valea Danului, județul Arges, cod fiscal 4122035, tel./fax 0248/724458, având cont trezorerie nr. RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Curtea de Arges, reprezentată prin **Primar Preda Vasile**, în calitate de Achizitor,

si

Asocierea S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL- lider asociat, SC COMESAD DRUMURI SRL, asociat 1, SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL- asociat 2 si SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, asociat 3, în calitate de executant, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului act adițional, în următoarele condiții:

B. Modificarea intervenită:

Contractul de proiectare si executie lucrari nr 4977/371/03.10.2022 încheiat între COMUNA VALEA DANULUI si Asocierea S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL- lider asociat, SC COMESAD DRUMURI SRL, asociat 1, SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL- asociat 2 si SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, asociat 3 in vederea proiectarii si executiei lucrarilor aferente obiectivului “*Modernizare Drumuri de interes local in comuna Valea Danului, judetul Arges*” conform prevederilor acceptate de părți, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 Obiectul si pretul contractului se adauga urmatorul articol dupa cum urmeaza:

Art.4.3.1. Se majoreaza valoarea contractului cu suma de 22.503,38 lei la care se adauga TVA, valoarea totala a contractului fiind de 5.143.833,08 lei fara TVA, respectiv 6.121.161,37 lei TVA inclus.

Art.4.3.2 Plata lucrarilor se va realiza conform bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Valea Danului pentru anul 2024.

2. La articolul 5 Durata contractului se modifica dupa cum urmeaza:

Articol unic: Durata contractului se majoreaza cu 4 luni executie, astfel durata contractului va fi de 40 luni, din care 6 luni servicii de proiectare si 16 luni executie de lucrari

Motivatia actului aditional

- *Modificari legislative actualizare manopera conform OUG93/2023, art.1*
- *Borderou centralizator al productiei, actualizat.*
- *Grafic fizic actualizat proiectant*

Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate in masura in care nu contravin prevederilor prezentului act aditional.

Prezentul act aditional s-a încheiat astazi în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Achizitor,

COMUNA VALEA DANULUI

Primar,

.....

Contabil,

Vizat CFPP,


Executant,

S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL lider asociere

.....
SC COMESAD DRUMETI SRL asociat 1

.....
SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA
RUTIERA SRL asociat 2

.....
SC TEHNIC INNOVATION CONSULTANTA SRL-asociat 3
.....



ANEXA NR. 3 LA H.C.L.

**ACT ADITIONAL NR.5
LA CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
Nr. 4977/371/03.10.2022**

COMUNA VALEA DANULUI

ASOCIERIA

**SC ALIFLOR INVEST 2008 SRL – lider asociat
SC COMESAD DRUMURI SRL - asociat 1
SC CENTRUL DE PROIECTARE SI
CONSULTANTA RUTIERA SRL – asociat 2
SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL – asociat 3**

A. Părțile contractante:

Comuna Valea Danului, adresa sediul în Comuna Valea Danului, județul Arges, cod fiscal 4122035, tel./fax 0248/724458, având cont trezorerie nr. RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Curtea de Arges , reprezentată prin **Primar Preda Vasile**, în calitate de **Achizitor**,
si

Asocierea S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL- lider asociat, SC COMESAD DRUMURI SRL, asociat 1, SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL- asociat 2 si SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, asociat 3, în calitate de executant, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului act adițional, în următoarele condiții:

B. Modificarea intervenită:

Contractul de proiectare si executie lucrari nr 4977/371/03.10.2022 încheiat între COMUNA VALEA DANULUI si Asocierea S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL- lider asociat, SC COMESAD DRUMURI SRL, asociat 1, SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL- asociat 2 si SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, asociat 3 in vederea proiectarii si executiei lucrarilor aferente obiectivului “ *Modernizare Drumuri de interes local in comuna Valea Danului, judetul Arges* ” conform prevederilor acceptate de părți, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 Obiectul si pretul contractului se adauga urmatorul articol dupa cum urmeaza:

Art.4.3.1. Se majoreaza valoarea contractului cu suma de 51.228,65 lei la care se adauga TVA, valoarea totala a contractului fiind de 5.195.061,73 lei fara TVA, respectiv 6.182.123,46 lei TVA inclus.

Art.4.3.2 Plata lucrarilor se va realiza conform bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Valea Danului pentru anul 2024.

2. La articolul 5 Durata contractului se modifica dupa cum urmeaza:

Articol unic: Durata contractului se majoreaza cu 2 luni executie, astfel durata contractului va fi de 42 luni, din care 6 luni servicii de proiectare si 18 luni executie de lucrari

Motivatia actului aditional

- *Note de constatare, Dispozitie de Santier 3/2024*
- *Borderou centralizator al productiei, actualizat pentru NR si NCS conform DS3*
- *Grafic fizic actualizat proiectant*

Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate in masura in care nu contravin prevederilor prezentului act aditional.

Prezentul act aditional s-a incheiat astazi in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Achizitor,

Executant,

COMUNA VALEA DANULUI

S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL - lider asociere

Primar,



.....

SC COMESAD DRUMURI SRL - asociat 1

Contabil,

SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA



Vizat CFPP,



SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL - asociat 3

.....